

Beszámoló a Dél-Mátra LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport tervezési területén, Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1 -22-1-17 kódszámú, A Dél-Mátra minőségi helyi termék és szolgáltatás létrehozása gazdasági együttműködések erősítésével című pályázati felhívás keretében benyújtott „Helyi piac létesítése Halmajugrán” című, 3085585763 projektazonosítójú pályázat tárgyában



BESZÁMOLÓ

HACS: 22

Felhívás: VP6-19.2.1.-22-1.-17

Felhívás célja: a Dél-Mátra térségében gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása, helyi termékek és szolgáltatások bővítése, vidéki munkahelyek megtartása, új munkahelyek létrejötte, új helyi termékek és szolgáltatások létrehozása és termékkörök bővítése, valamint a vállalkozói versenyképesség javítása

Projekt címe: Helyi Piac létesítése Halmajugrán

Előzmény:

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Dél-Mátra Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-22-1.-17 kódszámú, Dél-Mátra Közhasznú Egyesület - A Dél-Mátra minőségi helyi termék és szolgáltatás létrehozása gazdasági együttműködések erősítésével. című felhívás alapján Halmajugra Községi Önkormányzat, mint támogatást igénylő 2020.06.02-án 3085585763 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 3085585763 iratazonosító számú támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette 2020. december 17-én, ezért 4.790.415 Ft támogatásban részesült. A támogatási intenzitás: 70 %.

Projekt rövid összefoglalója:

Halmajugra településen nem volt a helyi v. térségbeli termékek megjelenésére, árusítására alkalmas tér, ill. hiányzott a települési rendezvények kiszolgálást biztosító tér. Ezen szolgáltatás fizikai feltételeinek megvalósítása történt meg jelen projekt keretében.

A település belterületén közösségi piactér/rendezvénytér kialakítása történt meg 5 db faház, ill. padok és asztalok (sörpadok) (10 db) kihelyezésével, melyet az érintett, kijelölt terület tereprendezése, térkövezése előzött meg, ezzel téve alkalmassá a teret a piaci szolgáltatás megvalósítására.

Beszámoló a Dél-Mátra LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport tervezési területén, Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1 -22-1-17 kódszámú, A Dél-Mátra minőségi helyi termék és szolgáltatás létrehozása gazdasági együttműködések erősítésével című pályázati felhívás keretében benyújtott „Helyi piac létesítése Halmajugrán” című, 3085585763 projektazonosítójú pályázat tárgyában

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:

A projekt eredményeként 1 db piac funkciójú tér került kialakításra, 5 db faház és padok, asztalok (sörpadok) (10 db) kihelyezésével.

A projekt révén megvalósult a pályázati kiírásban megfogalmazott cél: a Dél-Mátra térségében gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása, helyi szolgáltatások bővítése, vidéki munkahelyek megtartása, új munkahelyek létrejötte, új helyi szolgáltatás létrehozása és termékkörök bővítése, valamint a vállalkozói versenyképesség javítása.

A kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag létszámához képest a településen a foglalkoztatottság közvetett növekedését szeretnénk volna elérni, hiszen az elárusító pavilonokat bérlők (helyi és térségi termelők, vállalkozók) értékesítésükből plusz bevételhez jutnak, ami viszont az önkormányzat felé is bevételi forrás a helyi iparűzési adó és a bérbeadási bevételek következtében. Tervezetten igény esetén 5 fő helyi v. térségi vállalkozó/termelő állandó v. alkalmi árusító bérleti jogot szerezhet, mely folyamat már elindult.

A projektben nem került megvalósításra nem támogatható tevékenység.

A projektben tervezett marketing tevékenység ill. tájékoztatás, nyilvánosság projektelem megvalósult.

Mérföldkő adatok:

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény megnevezése: Egy darab tereprendezéssel előkészített piactér/rendezvényter valósult meg 5 db faház és 10 db sörpad kihelyezésével

Eredmény leírása: Helyi termelői piac kialakítása történt tereprendezéssel, térkövezéssel, 5 db elárusító faház és közösségi padok és asztalok (sörpadok) kihelyezésével.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A projekt egyéb települési rendezvények kiszolgálására is alkalmas helyszínt biztosít

Tételes műszaki eredmények:

Eredmény megnevezése:

Egy darab tereprendezéssel előkészített piactér/rendezvényter valósult meg 5 db faház és 10 db sörpad kihelyezésével

Beszámoló a Dél-Mátra LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport tervezési területén, Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1 -22-1-17 kódszámú, A Dél-Mátra minőségi helyi termék és szolgáltatás létrehozása gazdasági együttműködések erősítésével című pályázati felhívás keretében benyújtott „Helyi piac létesítése Halmajugrán” című, 3085585763 projektazonosítójú pályázat tárgyában

Projekt megvalósításának kezdete: 2021.03.01.

Projekt fizikai befejezése: 2021.07.20.

Részletes leírás

A projekt a tervezett tartalommal, de a megvalósítás időszakát tekintve változással/módosítással valósult meg.

2021.08.12 19:26:57 időpontban indított, 3300762256 iratazonosító számon nyilvántartott változás bejelentésünket a Közreműködő Szervezet pozitív elbírálásban részesítette, azt elfogadta/jóváhagyta.

Változás jellege:

Az elszámolások ütemezésének, tartalmának (mérőföldkövek) módosítása

Indoklás

A 3300762256 számú változásbejelentőn a projekt fizikai befejezését, a mérőföldkövet tervezett időpontjának módosítását jelentettük be. Ennek megfelelően az 1. mérőföldkövet határidejét, a projekt fizikai befejezését 2021.07.20. nappal és 4.790.415 Ft összeggel határoztuk meg. Nyilatkozatunknak megfelelően, a járványhelyzet okozta korlátozások következtében, a döntés megszületését követően azonnal nem, csak a tervektől eltérően, a későbbiekben tudtuk megkezdeni a projekt megvalósítását. A felhasználni tervezett támogatás összege megegyezett a Támogató Okiratban szereplő vissza nem térítendő támogatás összegével. A módosítás nem volt hatással a projekt végső határidőn belüli fizikai befejezésére és a végső végrehajtást nem veszélyeztette.

A mérőföldkövet elérésének változásbejelentésben megjelölt dátuma: 2021.07.20. volt.

Megvalósult a projektben tervezett, támogatói okiratban jóváhagyott minden tevékenység, projekteleme.

Pályázó a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása során részt vett a HFS-el kapcsolatos, együttműködést erősítő rendezvényen a projekt befejezéséig, valamint fejlesztését a rendezvényen bemutatta.

A pályázó a megvalósult projektjéről elektronikusan legalább 10 db fotót és A4 méretű beszámolót benyújtotta a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület részére.

A projektben komplex beruházás került megvalósításra.

Beszámoló a Dél-Mátra LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport tervezési területén, Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1 -22-1-17 kódszámú, A Dél-Mátra minőségi helyi termék és szolgáltatás létrehozása gazdasági együttműködések erősítésével című pályázati felhívás keretében benyújtott „Helyi piac létesítése Halmajugrán” című, 3085585763 projektazonosítójú pályázat tárgyában

A pályázat megvalósítása során előleg igénylése nem történt.

Záró Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt utolsó mérföldkövének elérését követő 30. nap.

Halmajugra, 2021.08.19.



dr. Lakatos Rozália

polgármester

